



Central Maintenance Facility (CMF)

Weekly Status Update

[Visit metrolinktrains.com/community](https://www.metrolinktrains.com/community)

CMF DRAINAGE PROJECT UPDATE:

Week of February 10

Hello CMF Neighbor:

Last week, Metrolink continued work on the CMF drainage upgrade.

Work activity from last week: Last week, heavy construction work continued that included trenching, pipe installation, excavation, coring and shoring on the east and west sides of the yard. This work was needed in order to prepare for the installation of underground utilities.

Work this week: This week, on the west side of the yard, heavy construction work continues. Work includes excavation, shoring, trenching, pipe and conduit installation. This work is needed in order to continue to prepare for the installation of underground utilities.

The community may hear noise from the construction activities and equipment. Most of this work will be done during business hours with some weekend work taking place on Saturday, February 15 and Sunday, February 16 from 8 a.m. - 6 p.m.

Please know that we are working with the contractor to minimize impacts to the community. The notice below outlines the work schedule for February.

If you have questions, please contact Sylvia Novoa at novoas@scrra.net or at (213) 452-0300.

Schedule is subject to change due to weather or unforeseen circumstances

February construction schedule for Sustainable Drainage System Project

East side of yard = Near San Fernando Road

West side of yard = Near LA River

Dates/Times	Required Work	Impact to the Community
Tuesday, February 11 - Thursday, February 13 8 a.m. to 6 p.m.	Excavation/shoring/trenching/pipe installation on the west side of the yard	Noise from construction activities and equipment
Friday, February 14 12 p.m. to 8 p.m.	Excavation/shoring/trenching on the west side of the yard	Noise from construction activities and equipment
Saturday, February 15 - Sunday, February 16 8 a.m. – 6 p.m.	Excavation/shoring/trenching on the west side of the yard	Noise from construction activities and equipment
Monday, February 17 - Tuesday, February 18 8 a.m. to 6 p.m.	Electrical conduit installation on the west side of the yard	Minimal or no noise
Wednesday, February 19 - Friday, February 21 8 a.m. to 6 p.m. (West) 4 p.m. to 12 a.m. (East)	(West) Boring/installation of electrical conduits on the west side of the yard (East) Trenching/shoring/pipe installation on the east side of the yard	Noise from construction activities and equipment
Saturday, February 22 8 a.m. to 6 p.m.	Backfilling on the east side of the yard	Minimal noise
Monday, February 24 - Friday, February 28 8 a.m. to 6 p.m.	Pipe installation/set vault/coring/boring/installation of electrical/control panels/painting of existing water pump vault on the west side of the yard	Noise from construction activities and equipment
Saturday, February 29 8 a.m. to 6 p.m.	Painting of the new water pump vault on the west side of the yard	Minimal or no noise

For more information on this and other Metrolink improvement projects, please visit metrolinktrains.com/community. To sign up for updates click [here](#).

If you have questions, please contact Sylvia Novoa at novoas@scrra.net or at (213) 452-0300.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE EN CMF:

Semana del 10 de febrero

Estimado vecino del CMF:

La semana pasada Metrolink continuó trabajando en la actualización del drenaje de CMF.

Actividad de las obras de la semana pasada: La semana pasada continúan los trabajos pesados de construcción e incluye: trincheras, instalación de tuberías, excavación, perforación y entibación en el lado este y oeste de la yarda. Este trabajo fue necesario para preparar la instalación de servicios públicos subterráneos.

Obras para esta semana: Esta semana en el lado oeste de la yarda, continúan los trabajos pesados de construcción. Los trabajos incluyen excavación, entibación, trincheras, instalación de tuberías y conductos. Este trabajo es necesario para seguir preparándose para la instalación de servicios públicos subterráneos.

La comunidad puede esperar ruido debido a las actividades de construcción y equipos. La mayor parte de este trabajo se realizará durante el horario laboral, incluyendo unas obras durante el sábado, 15 de febrero y el domingo, 16 de febrero de 8 a.m. a 6 p.m.

Por favor, sepa que estamos trabajando con nuestro contratista para minimizar los impactos en la comunidad. El siguiente aviso describe el calendario de trabajo para febrero.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sylvia Novoa al novoas@scra.net o al (213) 452-0300.

Horario de construcción de febrero para el Proyecto del Sistema de Drenaje Sostenible

Lado este = Por San Fernando Road

Lado oeste = Por el lado del río de Los Ángeles

Fechas/Horario	Trabajo Requerido	Impactos a la Comunidad
martes, 11 de febrero – jueves, 13 de febrero 8 a.m. a 6 p.m.	Excavación, entibación, instalación de trincheras y tubería en el lado oeste de la yarda	Ruido debido a las actividades de construcción y del equipo
viernes, 14 de febrero 12 p.m. a 8 p.m.	Excavación, entibación, instalación de trincheras en el lado oeste de la yarda	Ruido debido a las actividades de construcción y del equipo
sábado, 15 de febrero – domingo, 16 de febrero 8 a.m. a 6 p.m.	Excavación, entibación, instalación de trincheras en el lado oeste de la yarda	Ruido debido a las actividades de construcción y del equipo
lunes, 17 de febrero – martes, 18 de febrero 8 a.m. a 6 p.m.	Instalación de conductos eléctricos en el lado oeste de la yarda	Mínimo o ningún ruido
miércoles, 19 de febrero – viernes, 21 de febrero 8 a.m. a 6 p.m. (oeste) 4 p.m. a 12 a.m. (este)	(Oeste) Taladrar e instalación de conductos eléctricos en el lado oeste de la yarda (Este) Entibación e instalación de trincheras y tubería en el lado este de la yarda	Ruido debido a las actividades de construcción y del equipo
sábado, 22 de febrero 8 a.m. a 6 p.m.	Rellenar en el lado este de la yarda	Ruido mínimo
lunes, 24 de febrero – viernes, 28 de febrero 8 a.m. a 6 p.m.	Instalación de tuberías, establecer la bóveda, perforación, taladrar, instalación de paneles eléctricos y de control, pintar la bóveda de la bomba de agua existente en el lado oeste de la yarda	Ruido debido a las actividades de construcción y del equipo
sábado, 29 de febrero 8 a.m. a 6 p.m.	Pintar la nueva bóveda de la bomba de agua en el lado oeste de la yarda	Mínimo o ningún ruido

Para obtener más información sobre este y otros proyectos de mejora de Metrolink, visite metrolink.com/community. Para registrarse para recibir actualizaciones, haga clic [aquí](#).

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sylvia Novoa al novoas@scra.net o al (213) 452-0300.

Laurene Lopez | Metrolink Communications
213-452-0433 | communityrelations@scra.net